



Tilannekatsaus Vantaan ratikan käynnissä olevista ja alkavista rakennustöistä Hakunilan, Vaaralan ja Länsimäen alueilla / AK

2929/00.02.02.00/2026

VW

Hakunilassa ja Vaaralassa rakennustyöt alkavat huhtikuun aikana kolmessa kohteessa. Valmistelevat työt alkavat vaiheittain Hakunilantien, Tilustien sekä uuden katu yhteyden, Rivieranraitin osalta. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyihin. Vaaralassa louhintatyöt Vaaralankallioilla alkavat aikaisintaan 11.5. Länsimäentiellä työt ovat alkaneet jo viime joulukuussa ja etenevät aikataulussa. Ajankohtaisena Porvoonväylän ylittävän sillan liikenteen rajoittaminen loppuu tällä viikolla (vko 16). Länsimäentiellä Pallastunturintien kiertoreitti otetaan käyttöön 20.4.

Hankkeen toisen toteutuspaketin sopimus hyväksyttiin Vantaan kaupunkitalalautakunnassa 15.4. jonka myötä toteutusvaihe käynnistyy koko Vantaan reitin osuudella. Helsingin osuuden toteutus on menossa päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2026–2027, jolloin Mellunmäen keskustan kaavamuutos on saamassa lainvoiman.

Hakunila-Länsimäki kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmän kokous 20.4.2026

Hakunila-Länsimäen projektijohtajan esitys:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Liitteet:

-

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

vuorovaikutusasiantuntija Veera Wallenius, 040 182 5968
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)