

| Kaavan nimi                                         | Tulosyksikkö | Arvioitu kerrosala yhteensä (netto) | Arvioitu asumisen kerrosala (netto) | Arvioitu aloituspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | OAS/ päivitetty | Arvioitu lopetuspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | KV/ päivitetty | Aikataulutilanne | Myöhästymisen syy | Kaavan sisältö                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 002428 - Viertolankuja 4                            | Tikkurila    | 10 424                              | 10 424                              |                                               | 30.10.2019      |                                               | 30.1.2023      |                  |                   | Viertolankujalle asuinkerrostaloja                                       |
| 002101 - Vantaankosken mylly                        | Länsi-Vantaa | 2 090                               |                                     | 02/2020                                       | 6.2.2020        | 03/2023                                       | 27.2.2023      |                  |                   | Vantaankosken mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön                       |
| 002484 - Ainontie 5 ja 10                           | Länsi-Vantaa | 11 251                              | 41                                  | 03/2021                                       | 18.3.2021       | 04/2023                                       | 27.2.2023      |                  |                   | Hämeenkylässä Ainontielle teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksia      |
| 002497 Koisoitie 7, tukikohta                       | Tikkurila    | 0                                   |                                     | 01/2022                                       | 20.1.2022       | 04/2023                                       | 27.3.2023      |                  |                   | Kaupungin tukikohta Koisoitiellä laajenee                                |
| 002451 - Vantaan ratikka: Vaarala                   | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 03/2023                                       | 27.3.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Vaarala                                                 |
| 002454 - Vantaan ratikka: Lahdentien siirto         | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 03/2023                                       | 27.3.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Lahdentien siirto                                       |
| 002455 - Vantaan ratikka: Kuusikko                  | Tikkurila    | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 03/2023                                       | 27.3.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Kuusikko                                                |
| 931500 - Hopeatie                                   | Itä-Vantaa   | 1 300                               | 1300                                |                                               | 13.1.2021       |                                               | 27.3.2023      |                  |                   | Kuussillan pientaloalue laajenee Hopeatielle                             |
| 002398 - Vaakapuisto                                | Länsi-Vantaa | 4 800                               | 4 800                               | 04/2018                                       | 3.4.2018        | 06/2023                                       | 24.4.2023      |                  |                   | Vaakapuistoon rivitaloja Hämevaarassa                                    |
| <b>30.4. MENNESSÄ YHTEENSÄ</b>                      |              | <b>29 865</b>                       | <b>16 565</b>                       |                                               |                 |                                               |                |                  |                   |                                                                          |
| 002452 - Vantaan ratikka: Hakunilanmäki             | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 03/2023                                       | 22.5.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Hakunilanmäki                                           |
| 721400 - Liittymä Elmoon ja liiketila Valtimotielle | Itä-Vantaa   | 2 500                               |                                     | 02/2022                                       | 9.2.2022        | 04/2023                                       | 22.5.2023      |                  |                   | Asolanväylältä liittymä Elmon urheilupuistoon ja liiketila Valtimotielle |
| 002458 - Vantaan ratikka: Viertola                  | Tikkurila    | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 06/2023                                       | 19.6.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Viertola                                                |
| 002465 - Vantaan ratikka: Veromies, itä             | Aviapolis    | 0                                   | 0                                   | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 06/2023                                       | 19.6.2023      |                  |                   | Vantaan ratikka: Veromies, itä                                           |

| Kaavan nimi                                                                    | Tulosyksikkö | Arvioitu<br>kerrosala<br>yhteensä<br>(netto) | Arvioitu<br>asumisen<br>kerrosala<br>(netto) | Arvioitu<br>aloituspäivä /<br>kaavoitusohjel-<br>ma 2023 | OAS/<br>päivitetty | Arvioitu<br>lopetuspäivä /<br>kaavoitusohjel-<br>ma 2023 | KV/<br>päivitetty | Aikataulutilanne | Myöhästymisen syy | Kaavan sisältö                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 002485 Vantaan<br>ratikka: Pelto-oja                                           | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 06/2023                                                  | 19.6.2023         |                  |                   | Vantaan ratikka: Pelto-oja                                          |
| 052400<br>Aviapoliksen<br>keskusta                                             | Aviapolis    | 0                                            |                                              | 06/2019                                                  | 7.6.2019           | 06/2023                                                  | 19.6.2023         |                  |                   | Aviapoliksen keskusta nousee<br>rautatieasemien lähistölle          |
| 002461 - Vantaan<br>ratikka: Osuustie                                          | Aviapolis    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 06/2023                                                  | 21.8.2023         |                  |                   | Vantaan ratikka: Osuustie                                           |
| 682200 - Vantaan<br>ratikka: Koivuhaka                                         | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 06/2023                                                  | 21.8.2023         |                  |                   | Vantaan ratikka: Koivuhaka                                          |
| 053100<br>Lentokenttäkaupun-<br>gin<br>suunnitteluperiaatt-<br>eet             | Aviapolis    | 0                                            |                                              | 02/2020                                                  | 24.2.2020          | 08/2023                                                  | 18.9.2023         |                  |                   | Lentokenttäkaupungin<br>suunnitteluperiaatteet                      |
| 002408 Knapas                                                                  | Tikkurila    | -185                                         | -185                                         | 11/2020                                                  | 12.11.2020         | 10/2023                                                  | 9.10.2023         |                  |                   | Helsingin pitäjän kirkonkylän<br>Knapaksessa suojelukaavan päivitys |
| 002498<br>Pellavapolku                                                         | Tikkurila    | 2 133                                        | 2 083                                        | 11/2022                                                  | 3.11.2022          | 09/2023                                                  | 9.10.2023         |                  |                   | Pellavapolulle kaksi viisikerroksista<br>kerrostaloa Jokiniemessä   |
| 002508 -<br>Vaunukuja 2                                                        | Itä-Vantaa   | 4 100                                        | 4 100                                        | 12/2021                                                  | 7.12.2021          | 08/2023                                                  | 9.10.2023         |                  |                   | Vaunukujalle kerrostaloja<br>Hakunilan keskustassa                  |
| 002517 Jokiniemen<br>kampus                                                    | Tikkurila    | 60 357                                       | 26 000                                       | 04/2022                                                  | 27.4.2022          | 08/2023                                                  | 9.10.2023         |                  |                   | Jokiniemen kampus                                                   |
| 931400 - Vantaan<br>ratikka: Eteläinen<br>Vaarala ja<br>pohjoinen<br>Länsimäki | Itä-Vantaa   | 0                                            |                                              | 05/2022                                                  | 24.5.2022          | 06/2023                                                  | 13.11.2023        |                  |                   | Vantaan ratikka: Eteläinen Vaarala<br>ja pohjoinen Länsimäki        |
| 002414 -<br>Martinlaaksontie<br>26, päiväkot                                   | Länsi-Vantaa | 3 000                                        |                                              | 06/2021                                                  | 7.6.2021           | 08/2023                                                  | 13.11.2023        |                  |                   | Martinlaaksontielle päiväkot                                        |

| Kaavan nimi                                      | Tulosyksikkö | Arvioitu<br>kerrosala<br>yhteensä<br>(netto) | Arvioitu<br>asumisen<br>kerrosala<br>(netto) | Arvioitu<br>aloituspäivä /<br>kaavoitusohjel-<br>ma 2023 | OAS/<br>päivitetty | Arvioitu<br>lopetuspäivä /<br>kaavoitusohjel-<br>ma 2023 | KV/<br>päivitetty | Aikataulutilanne                           | Myöhästymisen syy            | Kaavan sisältö                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 002459va -<br>Vantaan ratikka:<br>Heidehof       | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Heidehof                                                            |
| 002535va -<br>Vantaan ratikka:<br>Kielotie 11    | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 12/2022                                                  | 8.12.2022          | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Kielotie 11                                                         |
| 002456 - Vantaan<br>ratikka: Jokiniemi           | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Jokiniemi                                                           |
| 621200ma -<br>Vantaan ratikka:<br>Jokiniemi      | Tikkurila    | 0                                            |                                              | 11/2022                                                  | 30.11.2022         | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Jokiniemi                                                           |
| 002464 - Vantaan<br>ratikka: Pakkala             | Aviapolis    | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Pakkala                                                             |
| 002503 -<br>Pitkäsuontie 2 ja 13                 | Itä-Vantaa   | 8 500                                        |                                              | 05/2022                                                  | 13.5.2022          | 11/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Hiilineutraalin kaasun<br>valmistuslaitos ja jakeluasema<br>Pitkäsuontielle          |
| 002506 -<br>Lehmustontie osa 2                   | Itä-Vantaa   | 3 000                                        | 3 000                                        | 12/2021                                                  | 3.12.2021          | 05/2023                                                  | 13.11.2023        | Myöhässä<br>suunnitellusta<br>aikataulusta | Muu syy                      | Vallinojassa pientaloja<br>Lehmustontielle, osa 2                                    |
| 741800 -<br>Rosenlund osa 2                      | Itä-Vantaa   | 600                                          | 600                                          | 04/2022                                                  | 14.4.2022          | 06/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Rosenlundin alue täydentyy<br>kahdella pientalolla                                   |
| 860900 - Nikinmäki<br>liitosalue                 | Itä-Vantaa   | 860                                          | 860                                          | 12/2020                                                  | 14.12.2020         | 08/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Kuntaliitoksessa Sipoosta<br>Vantaaseen liitetyle alueelle<br>asemakaava Nikinmäessä |
| 931200 - Vantaan<br>ratikka: Varikko             | Itä-Vantaa   | 20 000                                       |                                              | 04/2021                                                  | 6.4.2021           | 10/2023                                                  | 13.11.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Varikko Vaaralaan                                                   |
| 251400 - Vehkalan<br>kinkerit                    | Kivistö      | 35 000                                       |                                              | 12/2020                                                  | 16.12.2020         | 10/2023                                                  | 11.12.2023        | Myöhässä<br>suunnitellusta<br>aikataulusta | Muu syy                      | Vehkalan työpaikka-alue laajenee<br>Kinkereiden alueelle                             |
| 002450 - Vantaan<br>ratikka: Länsimäki,<br>etelä | Itä-Vantaa   | 0                                            |                                              | 11/2020                                                  | 23.11.2020         | 10/2023                                                  | 11.12.2023        |                                            |                              | Vantaan ratikka: Länsimäki, etelä                                                    |
| 002396 Markkatie<br>12-20                        | Aviapolis    | 23 700                                       | 14 700                                       | 02/2020                                                  | 3.2.2020           | 05/2023                                                  | 11.12.2023        | Myöhässä<br>suunnitellusta<br>aikataulusta | Asiaan liittyy<br>sopimuksia | Markkatielle hotelli, toimisto ja<br>asuinkerrostaloja Veromiehessä                  |

| Kaavan nimi                                       | Tulosyksikkö | Arvioitu kerrosala yhteensä (netto) | Arvioitu asumisen kerrosala (netto) | Arvioitu aloituspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | OAS/ päivitetty | Arvioitu lopetuspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | KV/ päivitetty | Aikataulutilanne                     | Myöhästymisen syy                       | Kaavan sisältö                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 002462 - Vantaan ratikka: Lentoasema ja Teletie   | Aviapolis    | 0                                   | 0                                   | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 10/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Vantaan ratikka: Lentoasema ja Teletie                          |
| 002462ma - Vantaan ratikka: Lentoasema ja Teletie | Aviapolis    | 0                                   |                                     | 01/2023                                       | 23.1.2023       | 10/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         |                                                                 |
| 002463 - Vantaan ratikka: Muura                   | Aviapolis    | 0                                   |                                     | 11/2020                                       | 23.11.2020      | 10/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         |                                                                 |
| 002488 Tikkuri                                    | Tikkurila    | 55 100                              | 34 000                              | 05/2021                                       | 17.5.2021       | 11/2023                                       | 11.12.2023     | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asiaan liittyy sopimuksia               | Uusi Tikkuri – liiketiloja, asuntoja, kulttuuri- ja toimitiloja |
| 002519 - Tikkurilantie 129                        | Aviapolis    | 22 000                              | 20 000                              | 08/2022                                       | 15.8.2022       | 12/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Tikkurilantielle suunnitellaan asumista ja päiväkotia           |
| 232600 - Kivistön Onnenkivi                       | Kivistö      | 57 000                              | 57 000                              | 05/2021                                       | 4.5.2021        | 12/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Kivistön Onnenkiveen koteja noin 1000 uudelle asukkaalle        |
| 002363 - Kivikirveenkuja (Sporttikorttelit)       | Länsi-Vantaa | 13 705                              | 11 205                              | 09/2018                                       | 26.9.2018       | 08/2023                                       | 11.12.2023     | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Muu syy                                 | Myyrmäkeen Kivikirveenkujaalle kaavoitetaan Sporttikorttelit    |
| 002447 - Vihertie 44-46 ja 48                     | Länsi-Vantaa | 7 327                               | 7 127                               | 06/2021                                       | 7.6.2021        | 12/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Vihertielle monipuolista asumista Martinlaaksossa               |
| 002449 - Raappavuorenrinne 2                      | Länsi-Vantaa | 26 540                              | 26 490                              | 03/2021                                       | 2.3.2021        | 09/2023                                       | 11.12.2023     | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Muu syy                                 | Raappavuorenrinteeseen kerrostaloja Martinlaaksossa             |
| 002489 - Korson keskustan itäpuoli                | Itä-Vantaa   | 35 000                              | 30 000                              | 06/2021                                       | 12.6.2021       | 12/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Korson keskustan itäpuolelle lisää asuntoja ja palveluja        |
| 030800 - Katrinebergin kehityskuva                | Kivistö      | 0                                   |                                     | 03/2022                                       | 29.3.2022       | 12/2023                                       | 11.12.2023     |                                      |                                         | Katrinebergin kehityskuva                                       |
| 2023 YHTEENSÄ                                     |              | 410 102                             | 253 545                             |                                               |                 |                                               |                |                                      |                                         |                                                                 |
| 081700 - Korson kaavarunko                        | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 12/2022                                       | 7.12.2022       | 12/2023                                       | 13.2.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asia vaatii lisäselvityksien laatimista | Korson kaavarunko                                               |

| Kaavan nimi                              | Tulosyksikkö | Arvioitu kerrosala yhteensä (netto) | Arvioitu asumisen kerrosala (netto) | Arvioitu aloituspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | OAS/ päivitetty | Arvioitu lopetuspäivä / kaavoitusohjelma 2023 | KV/ päivitetty | Aikataulutilanne                     | Myöhästymisen syy                             | Kaavan sisältö                                                |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 002512 Tikkurilan sauna                  | Tikkurila    | 800                                 |                                     | 10/2022                                       | 24.10.2022      | 12/2023                                       | 11.3.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asia vaatii lisäselvityksien laatimista       | Tikkurilan sauna Heurekaan rantaan                            |
| 001873 - Hakunilan keskustan laajennus 2 | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 01/2020                                       | 10.1.2020       | 10/2023                                       | 12.3.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Muu syy                                       | Hakunilan keskustan laajennus 2                               |
| 072500 - Koivukylän kaavarunko           | Itä-Vantaa   | 0                                   |                                     | 08/2020                                       | 10.8.2020       | 12/2023                                       | 19.3.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asia vaatii lisäselvityksien laatimista       | Koivukylän kaavarunko                                         |
| 002439 Veromäen koulun laajennus         | Aviapolis    | 1 500                               |                                     | 02/2020                                       | 21.2.2020       | 12/2023                                       | 29.4.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Muu syy                                       | Veromäen koulun hiekkakentälle paviljonkirakennus             |
| 330200 - Pirttiranta                     | Kivistö      | 5 350                               |                                     | 08/2018                                       | 31.8.2018       | 10/2023                                       | 1.10.2024      | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asia vaatii lisäselvityksien laatimista       | Pirttiranta loma-asuntoalueeksi                               |
| 002400 - Myyrmäen asemakorttelit         | Länsi-Vantaa | 66 880                              | 54 770                              | 06/2018                                       | 21.6.2018       | 10/2023                                       | 31.10.2024     | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asiaan liittyy sopimuksia                     | Myyrmäen aseman viereen korkeatasoinen ja elävä keskusta-alue |
| 002495 - Luhtimäki                       | Länsi-Vantaa | 7 522                               | 7522                                |                                               | 4.3.2022        |                                               | 15.11.2025     | Myöhässä suunnitellusta aikataulusta | Asia on palautettu uudelleen valmisteltavaksi | Asuinkerros- ja rivitaloja Luhtimäentien varrelle.            |